

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PONTE DE CONCRETO ARMADO - COMP. 6,0M, LARGURA 4,20M								DATA: 19/04/2023		
BARROSO (PIMENTA)								PRAZO DA OBRA: 3 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,63%	100,00%					
			Financeiro	930,65	930,65					
2		INFRAESTRUTURA	Físico %	37,86%	100,00%					
			Financeiro	55.881,05	55.881,05					
3		MESO ESTRUTURA	Físico %	30,65%		100,00%				
			Financeiro	45.235,52		45.235,52				
4		SUPERESTRUTURA	Físico %	24,10%			100,00%			
			Financeiro	35.566,17			35.566,17			
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	6,77%			100,00%			
			Financeiro	9.986,16			9.986,16			
TOTAL			Físico %	100,00%	38,49%	30,65%	30,86%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 147.599,55	R\$ 56.811,71	R\$ 45.235,52	R\$ 45.552,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00