

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Barra Longa
 Projeto: SES Barra Longa
 Responsável Técnico: Rogério Andrade de Araújo Brandão
 Nº CREA/CAU: 67779/D
 Data: 03/10/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES / CANTEIRO	248.186,09	2,35	248.186,09	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRAÇÃO LO	1.000.361,26	9,47	83.430,13	8,34	83.430,13	8,34	83.430,13	8,34	83.430,13	8,34	83.330,09	8,33	83.330,09	8,33
3	REDE COLETORA	3.132.253,68	29,64	261.229,96	8,34	261.229,96	8,34	261.229,96	8,34	261.229,96	8,34	260.916,73	8,33	260.916,73	8,33
4	INTERCEPTORES	1.094.549,40	10,36	-	-	-	-	109.454,94	10,00	109.454,94	10,00	109.454,94	10,00	109.454,94	10,00
5	ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO DE LIN	1.264.496,16	11,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.899,23	20,00
6	LINHA DE RECALQUE	108.248,99	1,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	3.017.229,97	28,55	251.636,98	8,34	251.636,98	8,34	251.636,98	8,34	251.636,98	8,34	251.335,26	8,33	251.335,26	8,33
8	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO	702.009,09	6,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		10.567.334,64	100,00	844.483,16	7,99	596.297,07	5,64	705.752,01	6,68	705.752,01	6,68	705.037,02	6,67	957.936,25	9,07
TOTAL ACUMULADO		10.567.334,64	100,00	844.483,16	7,99	1.440.780,22	13,63	2.146.532,23	20,31	2.852.284,23	26,99	3.557.321,25	33,66	4.515.257,51	42,73

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Barra Longa
 Projeto: SES Barra Longa
 Responsável Técnico: Rogério Andrade de Araújo Brandão
 Nº CREA/CAU: 67779/D
 Data: 03/10/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES / CANTEIRO	248.186,09	2,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SERVIÇOS TÉCNICOS-ADMINISTRAÇÃO LO	1.000.361,26	9,47	83.330,09	8,33	83.330,09	8,33	83.330,09	8,33	83.330,09	8,33	83.330,09	8,33	83.330,09	8,33
3	REDE COLETORA	3.132.253,68	29,64	260.916,73	8,33	260.916,73	8,33	260.916,73	8,33	260.916,73	8,33	260.916,73	8,33	260.916,73	8,33
4	INTERCEPTORES	1.094.549,40	10,36	109.454,94	10,00	109.454,94	10,00	109.454,94	10,00	109.454,94	10,00	109.454,94	10,00	109.454,94	10,00
5	ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO DE LIN	1.264.496,16	11,97	252.899,23	20,00	252.899,23	20,00	252.899,23	20,00	252.899,23	20,00	-	-	-	-
6	LINHA DE RECALQUE	108.248,99	1,02	-	-	54.124,50	50,00	54.124,50	50,00	-	-	-	-	-	-
7	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	3.017.229,97	28,55	251.335,26	8,33	251.335,26	8,33	251.335,26	8,33	251.335,26	8,33	251.335,26	8,33	251.335,26	8,33
8	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO	702.009,09	6,64	-	-	140.401,82	20,00	140.401,82	20,00	140.401,82	20,00	140.401,82	20,00	140.401,82	20,00
TOTAL		10.567.334,64	100,00	957.936,25	9,07	1.152.462,57	10,91	1.152.462,57	10,91	1.098.338,07	10,39	845.438,84	8,00	845.438,84	8,00
TOTAL ACUMULADO		10.567.334,64	100,00	5.473.193,76	51,79	6.625.656,32	62,70	7.778.118,89	73,61	8.876.456,96	84,00	9.721.895,80	92,00	10.567.334,64	100,00